

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแค
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานรายรับ – รายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ. ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

หน่วย : บาท

รายรับ

รายได้จากงบประมาณ

รายได้จัดเก็บเอง	1,009,958.72
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.	19,410,156.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.	17,884,819.21

รวมรายรับทั้งสิ้น

38,304,934.45

รายจ่าย

รายจ่ายเงินงบประมาณ

งบกลาง	7,762,693.40
งบบุคลากร	11,432,772.99
งบดำเนินงาน	7,714,850.28
งบลงทุน	2,288,750.00
งบเงินอุดหนุน	2,098,462.02

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

31,297,528.69

ผลต่าง รับ - จ่าย

7,007,405.76

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	32	13,313,090	20	8,549,900.00	20	8,549,461.53	17	7,193,961.53
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคมและความ มั่นคงปลอดภัยพร้อมเข้าสู่ สังคมอาเซียน	46	12,223,300	27	6,096,668.00	22	4,889,226.58	21	4,400,015.18
3.พัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว	16	1,461,000	5	130,000.00	4	73,309.00	4	73,309.00
4.การพัฒนาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ เทิดทูนพิทักษ์รักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์	13	951,000	11	581,000.00	10	521,149.60	9	346,149.60
5.พัฒนาการเมืองการ บริหารจัดการที่ดี	19	12,306,000.00	6	625,000.00	3	518,241.00	3	518,241.00
รวม	116	40,254,000.00	69	15,982,568.00	59	14,551,387.71	54	12,531,676.31

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	ติดตั้งสายดับ สายบ้านขุนยาสังข์ 1 หมู่ที่ 6	ระยะทาง 438.00 เมตร	23 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	50,700.00	-	-	50,620.70	50,620.70	79.30	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
2	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับ สายกลางบ้าน - หุ้งพิกุล หมู่ที่ 6	ระยะทาง 200.00 เมตร	23 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	56,600.00	-	-	56,551.32	56,551.32	48.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
3	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ สายพันห้า หมู่ที่ 3	ระยะทาง 200.00 เมตร	23 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	71,000.00	-	-	70,854.34	70,854.34	145.66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
4	ติดตั้งสายดับ สายปะแอ หมู่ที่ 3	ระยะทาง 100.00 เมตร	23 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	4,500.00	-	-	4,486.41	4,486.41	13.59	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
5	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับ สายสะพานคลองมะเจี หมู่ที่ 6	ระยะทาง 200.00 เมตร	23 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	105,000.00	-	-	104,904.81	104,904.81	95.19	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
6	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งสายดับ สายช่างหาบ หมู่ที่ 1	ระยะทาง 300.00 เมตร	23 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	38,300.00	-	-	38,244.44	38,244.44	55.56	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงรม หมู่ที่ 7	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	21 ส.ค. 2567 - 4 พ.ย. 2567	-	660,000.00	-	638,500.00	638,500.00	21,500.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
8	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายหลังบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ฝาคูสายเปาะเลาะ ฝาคูสายพันห้า หมู่ที่ 3	คูระบายน้ำคสล. สายหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร ฝาคูสายเปาะเลาะ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 81.00 เมตร ฝาคูสายพันห้า กว้าง 0.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร	29 ธ.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2568	500,000.00	-	-	500,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองส่งน้ำชลประทาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	7 มี.ค. 2567 – 6 พ.ค. 2567	66,500.00	-	-	66,500.00	66,500.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแกเหนือ - บ้านเพนียด หมู่ที่ 2	กว้าง 5.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร	25 มี.ค.2567 – 23 ก.ค. 2567	1,765,000.00	-	-	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านคลองหาน หมู่ที่ 5	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	3 เม.ย. 2567 – 1 ส.ค. 2567	1,208,000.00	-	-	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
12	ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะเอียด หมู่ที่ 4	ฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑๐๐. 0.80 เมตร จำนวน 20	29 เม.ย.2567 – 28 ก.ค. 2567	126,500.00	-	-	126,500.00	126,500.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
13	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,5	ฝังท่อระบายน้ำ สายเหมือนส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 1 ท่อค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.	28 มี.ค.2567 – 26 มิ.ย. 2567	183,500.00	-	-	183,500.00	183,500.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
14	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะฝืน หมู่ที่ 1	กว้าง 0.40 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึก 0.30 - 0.40 เมตร	28 มี.ค.2567 – 26 มิ.ย. 2567	170,600.00	-	-	170,600.00	170,600.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
15	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดสายคลองตายหมู่ที่ 4	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 129.00 เมตร ลึก 0.40 - 1.00 เมตร	29 เม.ย.2567 – 27 ส.ค. 2567	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
16	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 - บ้านแคเหนือ (เงินอุดหนุนเฉพาะ	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 290.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร	27 พ.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567	1,101,500.00	-	-	1,101,500.00	1,101,500.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุนายสังข์ 1 หมู่ที่ 6 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	27 พ.ค. 2567 - 27 ก.ย. 2567	1,177,500.00	-	-	1,177,500.00	1,177,500.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแคว (มัสยิดคุแคว) หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินเหลือ	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	15 ส.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567	216,000.00	-	-	216,000.00	216,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรรม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	27 พ.ค. 2567 - 24 พ.ย. 2567	474,200.00	-	-	474,200.00	474,200.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
20	บุกเบิกถนนลูกรัง สายใต้สายไฟ หมู่ที่ 1	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	28 มี.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
21	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขตำบลแคว	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อย่างน้อย 3 กิจกรรม	9 ก.ค. 2567 – 12 ก.ย. 2567	140,000.00	-	-	83,255.00	83,255.00	56,745.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
22	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อำเภोजะนะในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิตแบบบูรณาการ	22 มี.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	ดำเนินการอุดหนุนอำเภोजะนะ เพื่อดำเนินการจัด กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต แบบบูรณาการเรียบร้อยแล้ว	-
23	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลแคว	30-ส.ค.-67	30,000.00	-	-	24,037.00	24,037.00	5,963.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
24	โครงการการให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉินแก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาพนักงาน คำน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา รถยนต์ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	600,000.00	-	-	548,311.62	433,612.22	51,688.38	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
25	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	50 ครั้วเรือน	1 มี.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567	20,000.00	-	-	0.00	0.00	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-
26	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและระบับโรคระบาดตามฤดูกาล	- จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและระบับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	10,000.00	-	-	0.00	0.00	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-
27	โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	3 ครั้ง/ปี	1 ธ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	10,000.00	-	-	5,400.00	5,400.00	4,600.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
28	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรค - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - กิจกรรมสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	2 เม.ย. 2567 - 5 เม.ย. 2567	20,000.00	-	-	10,407.00	432.00	9,593.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
29	โครงการศึกษาเรียนรู้นันทนาการที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 ครั้ง	7 ก.พ. 2567	30,000.00	-	-	29,610.00	29,610.00	390.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	งบประมาณไม่เพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
30	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียน	โรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	1,712,000.00	-	-	1,669,400.00	1,667,888.00	44,112.00	ดำเนินการอุดหนุนอาหาร กลางวันแก่โรงเรียนใน พื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว	-
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว))	จัดซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุ การศึกษาและสื่อการเรียน การสอน ฯลฯ ทั้ง 2 ศูนย์	28-31 พ.ค. 2567	183,600.00	-	-	159,732.00	159,732.00	23,868.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
32	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนเขตพื้นที่ตำบล	โรงเรียนในพื้นที่ตำบลแคว จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	933,842.00	-	-	856,703.76	856,703.76	77,138.24	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าจ้างประกอบอาหาร กลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 2 ศูนย์	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	749,700.00	-	-	585,954.00	585,954.00	163,746.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เด็กนักเรียนได้รับ อาหารครบตามโภชนาการ	-
34	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1 ครั้ง/ปี	4 มีนาคม 2567 - 8 มีนาคม 2567	120,000.00	-	-	72,996.20	72,996.20	47,003.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมายมี ทักษะในการปฏิบัติงาน	-
35	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.แคว สัมพันธ์กีฬา	- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล - กิจกรรมแข่งขันกีฬา พื้นบ้านและกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ	1 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567	100,000.00	30,000.00	-	129,624.00	129,624.00	376.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
36	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลแคว	ตัวแทนเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลแคว	5 - 7 ก.ค. 2567	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
37	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ให้แก่เยาวชน	1 ครั้ง/ปี	8 - 14 พ.ค. 2567	60,000.00	-	-	59,932.00	59,932.00	68.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
38	โครงการจัดงานวิชาการและ นิทรรศการเด็กปฐมวัย	2 ศูนย์	243,850.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
39	อุดหนุนกิจการศาสนาในการ จัดการเรียนการสอนศาสนา	อุดหนุนศูนย์การศึกษา อิสลามประจำมัสยิด 3 ศูนย์ ได้แก่ค่าตอบแทนครูสอน ศาสนา วัสดุสื่อการเรียนการ สอน	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	90,000.00	-	-	83,400.00	83,400.00	15,000.00	อุดหนุนงบประมาณ กิจการศาสนาในการ จัดการเรียนการสอนศาสนา ให้แก่ ศูนย์การศึกษา อิสลามประจำมัสยิดใน พื้นที่ตำบลแคว ครบทั้ง 3 แห่ง เรียบร้อยแล้ว	-
40	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ที่มีอายุ 3-5 ปี มีหนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน เครื่องแบบนักเรียน และได้ทำกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนอย่างเพียงพอและ เหมาะสม	1 พ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	89,530.00	-	-	61,392.00	61,392.00	28,138.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
41	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนตำบลแคว	13 ม.ค. 2567	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยและ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	-
42	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2 จุด บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแคว (มัสยิดคูแคว) และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลแคว (วัดขุนาย สังข์)	2 ก.ย. 2567 - 1 ธ.ค. 2567	120,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	20,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
43	โครงการส่งเสริมกีฬา อปท. สัมพันธ์และส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาต่างๆ	1 ครั้ง/ปี	1 - 4 ก.ค. 2567	200,000.00	-	190,000.00	5,760.00	5,760.00	4,240.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
44	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน	ประชาชนในพื้นที่	243,849.00	10,000.00	-	-	5,312.00	5,312.00	4,688.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
45	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	มีที่อ่านหนังสือในเขตพื้นที่ ของตำบลแคว อย่างน้อย 3 แห่ง	1 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	10,000.00	-	-	0.00	0.00	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
46	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลแคว (มัสยิดคูแคว) หมู่ที่ 2 (กองการศึกษาฯ)	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.00 ตารางเมตร	ยกเลิกโครงการ	750,000.00	-	750,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
47	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีจำเป็นเร่งด่วน ถูกเงิน	- ดำเนินการให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	30,000.00	-	-	0.00	0.00	30,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	-
48	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7	19 ก.ย. 2567	20,000.00	-	-	12,250.00	12,250.00	7,750.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
49	โครงการส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแก	ประชาชนตำบลแก	6 ก.ย. 2567	30,000.00	-	-	28,527.00	28,527.00	1,473.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
50	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ประชาชนตำบลแก	1 ม.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567	30,000.00	-	-	4,800.00	4,800.00	25,200.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
51	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	20,000.00	-	-	0.00	0.00	20,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-
52	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลแก	1 ครั้ง/ปี	28 ส.ค. 2567	30,000.00	-	-	27,732.00	27,732.00	2,268.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
53	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันของอำเภอจะนะ	1 ครั้ง/ปี	22 - 31 ก.ค. 2567	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
54	โครงการส่งเสริมปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 ครั้ง/ปี	26 ส.ค. 2567	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
55	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสถาบันหลัก ของชาติ	สนับสนุนงบประมาณให้กับ อำเภอจะนะในการ ดำเนินการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่อง	1 ธ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	ได้ดำเนินการอุดหนุนที่ทำ การอำเภอจะนะในการจัด โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-
56	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกุโบรต์ต้นไผ่น้ำ (กอง	ยาว 44.00 เมตร	27 ส.ค. 2567 - 25 พ.ย. 2567	176,000.00	-	-	175,000.00	175,000.00	1,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
57	โครงการสืบสานประเพณีแห่ เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบ	1 ครั้ง/ปี	17 ก.ค. 2567	5,000.00	-	-	2,720.00	2,720.00	2,280.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
58	โครงการจัดงานวันเมาลิคนบี	1 ครั้ง/ปี	22 - 23 ก.ย. 2567	70,000.00	-	-	69,620.00	69,620.00	380.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
59	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	- กิจกรรม 5ส - กิจกรรม Big Cleaning Day ในวัน สำคัญต่าง ๆ ฯลฯ	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	10,000.00	-	-	0.00	0.00	10,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-
60	โครงการชาวประชารวมใจถวาย ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ องค์กรต่างๆ ในตำบลแคว	243,824.00	25,000.00	-	-	24,476.60	24,476.60	523.40	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
61	โครงการละศีลตรอมฏอน สัมพันธ์	1 ครั้ง/ปี	12 มี.ค. 2567 - 9 เม.ย. 2567	70,000.00	-	-	28,410.00	28,410.00	41,590.00	ดำเนินการเรียบร้อยและ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	-
62	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	1 ครั้ง/ปี	27 พ.ย. 2566	90,000.00	-	-	88,205.00	88,205.00	1,795.00	ดำเนินการเรียบร้อยและ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	-
63	โครงการจัดงานประเพณีวันสารท เดือนสิบ	1 ครั้ง/ปี	1 - 30 ก.ย. 2567	50,000.00	-	-	0.00	0.00	50,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	-
64	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลแคว	จัดประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน ระดับตำบล และ การประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	5,000.00	-	-	47,718.00	47,718.00	7,282.00	ดำเนินการเรียบร้อยและ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	
65	ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลแคว หมู่ที่ 5	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร	ยกเลิกโครงการ	476,000.00	-	476,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	
66	โครงการจัดทำแผนที่กายีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่กายีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ครอบคลุมพื้นที่ในความ รับผิดชอบของตำบลแคว	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	20,000.00	-	-	0.00	0.00	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ เงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
67	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคว	- ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง คำว่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ฯลฯ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	50,000.00	-	-	0.00	0.00	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	
68	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ฯลฯ	16 - 23 ม.ค. 2567	450,000.00	-	-	422,250.00	422,250.00	27,750.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
69	โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน	จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	25 ธ.ค. 2566	100,000.00	-	-	91,011.00	91,011.00	8,989.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-