

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
1	ปรับปรุงคูระบายน้ำ สายปอนาะ โคกปึก หมู่ที่ 5	กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	85,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	1 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
2	ก่อสร้างฝายระบายน้ำ พร้อมขยาย ไหล่ทางสายเหมืองขรี หมู่ที่ 1	กว้าง 1.30 เมตร ยาว 236.00 เมตร ขยายไหล่ทางหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 153.00 ตาราง เมตร	580,000.00	536,000.00	0.00	0.00	536,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
3	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝายปิด สายกลางบ้านคู นายสังข์ หมู่ที่ 6	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 127.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร และกว้าง 0.40 เมตร ยาว 18.50 เมตร ลึก 0.35 เมตร	727,000.00	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
4	ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 5	ถนนสายคลองวัวจำนวน 2 จุด ท่อ สก. 0.60 เมตร จุดละ 7 ท่อน ถนนสาขนนเอียด จำนวน 1 จุด ท่อ สก. 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
5	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเหมืองขรี หมู่ที่ 1	กว้าง 0.80 เมตร ยาว 46.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
6	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมสายดับและ คอมไฟส่องสว่าง สายทางเข้าท่า หมอไทร - หลังกูโบร์หมู่ที่ 2	ระยะทาง 250.00 เมตร	130,000.00	129,740.00	129,738.81	129,738.81	1.19	24 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แล้ว เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
7	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดสายประปา หมู่ที่ 4	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร ลึก 0.50 - 0.70 เมตร	500,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	1 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
8	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายชายแดง - โต้ะเทพ หมู่ที่ 2	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	164,000.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	1 พ.ค. 2568- 30 ก.ค. 2567	ยังไม่ดำเนินการ	
9	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ารอมาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
10	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งสายดับและโคมไฟส่องสว่าง สายเหมืองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4	ระยะทาง 550.00 เมตร	275,000.00	162,360.00	162,358.16	162,358.16	1.84	24 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	
11	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับและโคมไฟส่องสว่าง สายหน้าวัดขวด หมู่ที่ 5	ระยะทาง 300.00 เมตร	120,000.00	116,320.00	116,310.37	116,310.37	9.63	24 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเตราะอิน หมู่ที่ 6 บ้านคูนายสังข์ ตำบลเค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,997 ตารางเมตร	2,847,000.00	2,835,000.00	2,785,000.00	2,785,000.00	50,000.00	1 ก.พ. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรหัวล้าน หมู่ที่ 2 บ้านแค เหนือ ตำบลแคว (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 436.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,526 ตารางเมตร	1,144,000.00	1,049,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	49,000.00	1 มี.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
14	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอส ฟัลท์ สายคลองตายและสาย ชลประทาน - ป้อมชรบ. หมู่ที่ 4 บ้านเพนียด ตำบลแคว (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 367.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 2,035 ตารางเมตร	860,000.00	860,000.00	857,000.00	587,000.00	3,000.00	1 ก.พ. 2568 - 30 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
15	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ให้แก่ชุมชน	1 ครั้ง/ปี	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
16	โครงการการให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉินแก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาพนักงาน คำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษารถยนต์ในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ	600,000.00	600,000.00	313,194.57	132,679.57	286,805.43	1 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลแคว	ตัวแทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลแคว	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 ก.ค. 2568 - 30 ส.ค. 2567	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ที่มีอายุ 3-5 ปี มีหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและได้ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม	115,000.00	84,850.00	0.00	0.00	84,850.00	1 มิ.ย. 2568 - 30 ส.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
19	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนตำบลแคว	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13 ม.ค. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	
20	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน	- ดำเนินการให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
21	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	50 ครั้วเรือน	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
22	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและระงับโรคระบาดตามฤดูกาล	- จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและระงับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์	605,000.00	705,600.00	290,727.00	290,727.00	414,873.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
24	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1 ครั้ง/ปี	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17 - 19 เม.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
25	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เค สัมพันธ์คัพ	- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล - กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - กิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	24 - 29 เม.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
26	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลเค	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 3 กิจกรรม	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
27	ถมดินสนามกีฬาตำบลเค หมู่ที่ 4	ถมดินเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 53 ตารางวา สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
28	ก่อสร้างอาคารผู้ชีพ ผู้ภัย หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร	676,000.00	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	16 เม.ย. 2568 - 30 ส.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
29	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลแคว	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เชิง ปฏิบัติการ การทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า การสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
30	โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติดยาของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง สังคมองค์การบริหารส่วนตำบลแคว	จัดกิจกรรมการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดยาของศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมขององค์การ บริหารส่วนตำบลแคว เช่น การ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม การคัดกรอง การฟื้นฟู การ ป้องกันและควบคุมยาเสพติด ฯลฯ	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
31	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน	ประชาชนในพื้นที่	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
32	โครงการส่งเสริมกีฬา อปท. สัมพันธ์และส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาต่างๆ	1 ครั้ง/ปี	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1 ก.พ. 2568 - 30 ส.ค. 2587	ยังไม่ดำเนินการ	
33	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรัก การอ่าน	มีที่อ่านหนังสือในเขตพื้นที่ของ ตำบลแคว อย่างน้อย 3 แห่ง	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	จัดซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนฯลฯ ทั้ง 2 ศูนย์	190,000.00	187,340.00	145,928.00	145,928.00	41,412.00	1 เม.ย. 2568 - 31 ก.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
35	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเคจำนวน 3 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์	950,000.00	921,630.00	420,789.12	420,789.12	500,840.88	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
36	โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน	3 ครั้ง/ปี	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
37	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	สนับสนุนงบประมาณให้แก่อำเภोजะนะในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24 ม.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
38	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลเค	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
39	โครงการจัดงานวิชาการและนิทรรศการเด็กปฐมวัย	2 ศูนย์	70,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
40	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 ครั้ง	50,000.00	30,000.00	29,957.00	29,957.00	43.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
41	อุดหนุนกิจการศาสนาในการจัดการเรียนการสอนศาสนา	อุดหนุนศูนย์การ ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด 3 ศูนย์ ได้แก่ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา วัสดุสื่อการเรียนการสอน	90,000.00	90,000.00	86,200.00	86,200.00	3,800.00	1 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
42	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- จัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันโรค - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - กิจกรรมสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	40,000.00	14,922.00	14,922.00	25,078.00	2 - 9 เม.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	
43	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน	โรงเรียนจำนวน 3 โรง	1,690,000.00	1,759,600.00	928,544.00	928,544.00	831,056.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
44	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลแค	1 ครั้ง/ปี	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
45	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	1 ครั้ง/ปี	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
46	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1 ก.ค. 2568 - 30 ส.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
47	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการ ขยายพันธุ์และดูแลสวนส้มจุก จะ นะ	สนับสนุนงบประมาณให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ ในการดำเนินการพัฒนาทักษะ อาชีพการขยายพันธุ์และดูแล สวนส้มจุกจะนะ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
48	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	ประชาชนตำบลแคว	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
49	โครงการส่งเสริมอาชีพ เสริม รายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแคว	ประชาชนตำบลแคว	50,000.00	30,000.00	29,317.00	29,317.00	683.00	25 -27 ก.พ. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แล้ว เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	
50	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	1 ครั้ง/ปี	100,000.00	90,000.00	87,456.00	87,456.00	2,544.00	27 พ.ย. 2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แล้ว เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	
51	โครงการจัดงานวันแม่ลิดนปี	1 ครั้ง/ปี	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	1 ส.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
52	โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 ครั้ง/ปี	50,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
53	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของอำเภอ จะนะ	1 ครั้ง/ปี	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
54	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	- กิจกรรม 5ส - กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
55	โครงการละศีลออกธรรมาสน์	1 ครั้ง/ปี	90,000.00	50,000.00	35,960.00	35,960.00	14,040.00	28 ก.พ. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แล้ว เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	
56	โครงการชาวประมงรวมใจถวาย ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	เจ้าหน้าที่ ประชาชน และองค์กร ต่างๆ ในตำบลแคะ	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1 มิ.ย. 2568 - 30 ส.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
57	โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสถาบันหลัก ของชาติ	สนับสนุนงบประมาณให้กับ อำเภอจะนะในการดำเนินการจัด งานพระราชพิธี รัฐพิธีและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
58	โครงการสืบสานประเพณีแห่ เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน	1 ครั้ง/ปี	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1 ก.ค. 2568 - 30 ส.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิตของโครงการ	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
59	โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	1 ครั้ง/ปี	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
60	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของตำบลแควทั้งหมด	500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
61	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคว	- ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง คำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
62	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแคว	จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ	35,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	21 เม.ย. 2568 - 30 พ.ค. 2568	ยังไม่ดำเนินการ	
63	โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน	จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	130,000.00	100,000.00	91,494.00	91,494.00	8,506.00	17 ธ.ค. 2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	